

监理日志

日期：2021年03月29日

天气：多云

星期：二

气温：18℃~26℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监理工作情况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对现场安全进行巡视检查，已要求现场工人佩戴好安全帽做好防护措施。 2、对驼龙区增容组串桩基打孔进行巡视检查，发现个别桩孔倾斜，已口头要求现场工人整改到位。 3、对驼龙区质量进行巡视检查，发现有组组串有根桩基桩头断裂，已现场要求施工单位安排工人进行消缺，正在整改中。 4、对驼龙区接地环网进行检查，发现个别支架接地遗漏，已口头提出要求现场工人整改到位。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 驮龙：1、剩余组件接地线连接。 2、现场电气消缺。 3、桩基柱脚二次灌浆。 4、现场支架、组件螺栓紧固消缺。 5、增容桩基打孔 12 根。 驮坑：1、其它消缺整改。 2、现场垃圾清理。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	