

监理日志

日期：2021 年 04 月 01 日

天气：小雨转多云

星期：四

气温：18℃~27℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区桩基打桩进行巡视检查，要求施工单位按照设计图纸施工。 2、对现场桩基二次灌浆进行检查，发现个别桩基灌浆不到位，已现场要求施工人员进行整改到位。 3、对现场接地环网进行检查，发现个别处有遗漏，已要求施工单位安排人员进行消缺。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、增容组串桩基打孔 28 根。 2、S3 区桩基础二次灌浆。 3、现场接地环网消缺。 4、其它消缺整改。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 