

监理日志

日期：2021 年 04 月 10 日

天气：晴

星期：六

气温：15℃～25℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区桩基浇筑混凝土进行检查，要求现场工人按照设计规范施工。 3、对现场电缆桥架施工进行巡视检查，要求桥架安装符合规范，桥架要固定牢固。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区桩基浇筑混凝土共 48 根。 2、桩基础二次灌浆。 3、现场接地扁钢刷黄绿漆、电缆线消缺。 4、增容电缆桥架安装。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、电焊接二台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，自动吊车 1 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴