

监理日志

日期：2021 年 04 月 17 日

天气：多云

星期：六

气温：17℃～26℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区桩基浇筑混凝土进行检查，个别桩基振捣不到位，已口头要求现场工人整改到位。 3、对驮龙区电缆沟回填进行检查，要求电缆回填时挖机注意不要碰到现场组件。 4、对电缆桥架安装进行检查，发现桥架盖板个别地方缝隙较大，已要求现场工人进行整改到位。 5、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区增容部分桩基浇筑混凝土共计 52 根。 2、驮龙区增容电缆桥架安装。 3、驮龙区增容电缆沟开挖。 4、驮龙区桩基二次灌浆。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、电焊接二台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载车 1 辆。
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	