

监理日志

日期：2021 年 04 月 18 日

天气：多云

星期：_日_

气温：13℃~24℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区桩基浇筑混凝土进行检查，个别桩基振捣不到位，已口头要求现场工人整改到位。 3、对驮龙区电缆线消缺进行检查，发现个别地方敷设不规范，要求施工单位按照规范标准进行敷设。 4、对接地消缺进行检查，要求接地焊接搭接长度符合规范标准。 5、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一、光伏区： 1、驮龙区增容部分桩基浇筑混凝土，共计浇筑桩 72 根。 2、驮龙区接地环网消缺。 3、驮龙区少数地方电缆线消缺。 4、其它消缺整改。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、电焊接二台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载车 1 辆。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 