

监理日志

日期：2021 年 04 月 19 日

天气：晴

星期：二

气温：12℃~15℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区桩基浇筑混凝土进行检查，个别桩基振捣不到位，已口头要求现场工人整改到位。 3、对驮龙区电缆沟开挖进行检查，要求电缆沟深度符合设计规范标准。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区增容部分桩基浇筑混凝土，共计浇筑桩 86 根。 2、驮龙区少数地方电缆线消缺。 3、驮龙区电缆沟开挖。 4、剩余支架、组件调整。 5、其它消缺整改。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、电焊接二台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载车 1 辆。
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	