

监理日志

日期：2021 年 04 月 21 日

天气：晴

星期：三

气温：15℃~25℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区接地沟开挖进行检查，个别地方接地沟深度不够，已口头要求现场工人整改到位。 3、对乌泥塘龙须区进行巡视检查，要求现场工人做好安全防护措施，桩基打孔要符合设计要求。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区增容部分接地沟开挖、接地扁铁焊接。 2、驮龙区少数地方电缆线消缺。 3、其它消缺整改。 4、乌泥塘龙须区域光伏区进行钢筋笼制作、桩基打孔。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 35 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、电焊接二台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载机 1 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴