

监理日志

日期：2021 年 04 月 28 日

天气：小雨

星期：三

气温：15℃~23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙区、乌泥塘龙须区）光伏区： 1、对光伏区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对驮龙区增容部分接地沟进行检查，现场发现深度不够的，施工单位已安排人员整改中。 3、对乌泥塘龙须区桩基打孔进行检查，发现个别桩基打孔不符合设计要求，已要求现场工人进行整改到位。 4、对进行 C2 塔基础钢筋绑扎进行检查，要求符合设计、规范标准。 5、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区增容部分接地沟开挖、接地扁钢刷黄绿漆。 2、其它消缺整改。 二、乌泥塘村龙须区： 1、乌泥塘龙须区桩基打孔 105 个。钢筋笼绑扎制作，现场桩基浇筑 42 根。 三、施工人员： 管理人员 4 名，作业人员 42 名。 四、施工机械： 发电机 3 台、搅拌机 2 台、电焊接 2 台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载车 2 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 