

监理日志

日期：2021 年 04 月 30 日

天气：晴

星期：五

气温：16℃~32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙区、乌泥塘龙须区）光伏区： 1、对光伏区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对进行 C1 塔组立进行巡视检查，要求现场工人做好安全防护措施，系好安全带，要求对登高作业工人进行安全技术交底。 3、对龙须区桩基浇筑进行检查，发现个别桩基振捣不到位，已要求施工人员进行整改振捣密实。 4、对龙须区箱变基础钢筋进行检查，发现与图纸设计不符合，要求整改到位。 5、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	施工内容及进度 一、光伏区： 1、驮龙区增容部分接地沟开挖、接地扁钢刷黄绿漆。 2、其它消缺整改。 二、乌泥塘村龙须区： 1、乌泥塘龙须区桩基打孔 90 个。钢筋笼绑扎制作，现场桩基浇筑 99 根。 2、C1 塔组立安装。 三、施工人员： 管理人员 4 名，作业人员 45 名。 四、施工机械： 发电机 3 台、搅拌机 2 台、电焊接 2 台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，装载车 2 辆。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：