

监理日志

日期：2021 年 05 月 05 日

天气：晴

星期：三

气温：15℃～26℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（驮龙区、乌泥塘龙须区）光伏区： 1、对光伏区施工安全进行巡视检查，要求现场工人做好防护措施。 2、对龙须区桩基浇筑进行检查，发现个别桩基振捣不均匀，现场已经要求工人进行振捣到位。 3、对龙须区桩基打孔进行检查，发现个别孔深不符合设计，已要求施工单位进行整改。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驮龙光伏区： 1、驮龙区增容部分接地沟开挖、接地扁钢焊接。 二、线路及龙须光伏区： 1、线路 C2 塔组立安装。 2、龙须区桩基打孔 156 根。 3、龙须区桩基浇筑 225 根。 三、施工人员： 管理人员 4 名，作业人员 45 名。 四、施工机械： 发电机 3 台、搅拌机 2 台、电焊接 2 台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，运输三轮车 1 辆，装载车 2 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 