

监理日志

日期：2021 年 05 月 07 日

天气：雨

星期：五

气温：19℃～24℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（龙须区）光伏区： 1、对光伏区施工安全进行巡视检查，要求现场工人做好防护措施。 2、对龙须区桩基浇筑进行检查，发现个别桩基振捣不均匀，现场已经要求工人进行振捣到位。 3、对龙须区 S2 箱变钢筋绑扎进行检查，要求施工单位按照设计图纸、规范要求施工。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驼龙光伏区： 1、因雨未施工。 二、线路及龙须光伏区： 1、龙须区桩基浇筑 45 根。 2、S2 箱变基础钢筋绑扎、模板制作。 3、其它因雨未施工。 三、施工人员： 管理人员 4 名，作业人员 45 名。 四、施工机械： 发电机 3 台、搅拌机 2 台、电焊接 2 台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，运输三轮车 1 辆，装载车 2 辆，运输车 3 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 