

监理日志

日期：2021 年 05 月 16 日

天气：多云

星期：_日_

气温：24℃～36℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视（龙须区）光伏区： 1、对光伏区施工安全进行巡视检查，要求现场工人做好防护措施。 2、对龙须区接地扁钢焊接进行检查，发现焊接地方焊缝不饱满，已现场要求施工单位进行整改到位。 3、对龙须区进场箱变接地施工进行检查，要求接地搭接长度符合设计规范要求。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驼龙光伏区： 1、其他消缺整改。 二、线路及龙须光伏区： 1、龙须区接地环网施工，接地扁铁焊接。 2、龙须区接地沟开挖。 3、S1、S2 箱变接地环网施工。 三、施工人员： 管理人员 4 名，作业人员 45 名。 四、施工机械： 发电机 3 台、搅拌机 2 台、电焊接 2 台、打孔设备 1 套，叉车 1 辆，运输三轮车 1 辆，装载车 2 辆，运输车 3 辆。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 