

# 监理日志

日期：2021年05月21日

天气：雨

星期：五

气温：19℃~23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监理工作情况	<p>今日因雨未施工：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。</li><li>2、要求施工单位对工人进行安全、质量技术交底，对工人安全教育培训。</li><li>3、对进场的支架檩条、立柱进行验收检查，整体镀锌层厚度符合设计要求，规格尺寸符合设计、规范要求，发现少数不符合要求的支架材料已要求施工单位进行退场处理。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	<p>一、驼龙光伏区：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、因雨未施工。</li></ol> <p>二、线路及龙须光伏区：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、因雨未施工。</li><li>2、支架材料进场卸货。</li></ol> <p>三、进场材料：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支架材料进场 1 车：檩条 1500 支，立柱 240 支。</li></ol> <p>四、施工机械及人员：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、用于支架材料卸货吊车 1 辆，工人 4 人。</li></ol>
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	