

监理日志

日期：2021 年 05 月 22 日

天气：雨

星期：六

气温：19℃～22℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日因雨未施工： 1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、要求施工单位对工人进行安全、质量技术交底，对工人安全教育培训。 3、对进场的支架檩条、立柱进行验收检查，整体镀锌层厚度符合设计要求，规格尺寸符合设计、规范要求，发现少数不符合要求的支架材料已要求施工单位进行退场处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驼龙光伏区： 1、因雨未施工。 二、线路及龙须光伏区： 1、因雨未施工。 2、支架材料进场卸货。 三、进场材料： 1、支架材料进场 2 车（其中配件一车）：檩条 1100 支，立柱 720 支。 四、施工机械及人员： 1、用于支架材料卸货吊车 1 辆，工人 4 人，管理人员 1 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 