

监理日志

日期：2021 年 05 月 24 日

天气：小雨

星期：二

气温：19℃～23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驼龙、线路进行巡视： 1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、要求施工单位对工人进行安全、质量技术交底，对工人安全教育培训。 3、对驼龙光伏区支架进行巡视检查，发现少数地方有生锈现象，已要求施工单位安排人员进行整改中。 4、对线路导线敷设进行安全旁站，已要求施工单位做好安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驼龙光伏区： 1、因雨未施工。 二、线路及龙须光伏区： 1、龙须区因雨未施工。 2、C4-C5 塔导线架空敷设。 三、施工机械及人员： 1、铁塔架线施工 5 人，管理人员 1 人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	