

监理日志

日期：2021 年 05 月 25 日

天气：阴转多云

星期：二

气温：20℃~26℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路及龙须光伏区进行巡视： 1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、对施工现场安全进行巡视检查，要求施工人员做好安全防护措施。 3、对线路导线敷设进行安全旁站，已要求施工单位做好安全防护措施。 4、对龙须区接地环网焊接进行检查，要求接地扁铁搭接长度符合设计要求，焊缝饱满，并做好防腐措施。 5、对进场支架材料进行检查，发现少数立柱镀锌层厚度不符合设计要求，已要求施工单位进行退场处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及龙须光伏区： 1、C1-C5 塔导线架空敷设。 2、C1 塔基螺栓保护帽施工。 3、龙须区接地环网施工，焊接接地扁铁。 二、进场材料： 1、支架材料进场 2 车，檩条 200 支，斜梁 2400 支，立柱 1440 支。 2、现场电缆线进场 1 车，共计 5094 米（3*95, 3*150, 3*240）。 三、施工机械及人员： 1、电焊机 1 台。铁塔架线施工 10 人，龙须区接地焊接施工 3 人，管理人员 3 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	