

监理日志

日期：2021 年 05 月 26 日

星期：三

天气：多云

气温: 22°C~31°C

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路及龙须光伏区进行巡视： 1、对施工现场安全进行巡视检查，要求施工人员做好安全防护措施。 2、对线路导线紧固及铁塔相关消缺进行安全旁站，已要求施工单位做好安全防护措施。 3、对龙须区接地环网焊接进行检查，要求接地扁铁搭接长度符合设计要求，焊缝饱满，并做好防腐措施。 4、对 4#箱变基础开挖及浇筑垫层进行检查，发现支模时尺寸不符合设计要求，垫层混凝土配合比不符合要求，已现场施工人员进行整改到位。 5、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	施工内容及进度 一、线路及龙须光伏区： 1、C1-C5 塔导线、光缆架空敷设、A 线、B 线塔进行消缺整改。 2、C2-C4 塔基螺栓保护帽施工。 3、龙须区接地环网施工，焊接接地扁铁。 4、龙须区 4#箱变基础开挖，垫层支模浇筑混凝土。 二、进场材料： 1、龙须区箱变设备进场共 4 台。 三、施工机械及人员： 1、电焊机 1 台。铁塔架线施工 10 人，龙须区接地焊接施工 3 人，4#箱变基础施工共计 10 人，垫层管理人员 3 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 