

监理日志

日期：2021 年 05 月 29 日

天气：阴有小雨

星期：六

气温：19℃～27℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路及龙须光伏区进行巡视： 1、对线路铁塔相关消缺安全进行检查，已要求施工单位做好安全防护措施。 2、对进场支架材料进行检查，支架镀锌层厚度符合设计要求。 3、对 S4 箱变基础浇筑混凝土进行旁站，少数地方未振捣，已要求施工人员振捣密实。 4、对现场支架进行检查，发现个别立柱垂直度不符合规范要求，已要求现场施工人员进行整改到位。 5、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及龙须光伏区： 1、架空线路 A 线、B 线、C 线塔进行相关消缺整改。 2、龙须区接地环网施工，焊接接地扁铁及接地沟回填。 3、龙须区 S4 箱变基础模板制作及浇筑混凝土。S3 箱变基础钢筋绑扎。 4、龙须光伏区支架檩条及立柱散料，桩孔修补等。 二、进场材料： 1、龙须区支架材料进场 1 车。 三、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、铲车 1 台、吊车 1 台。 2、铁塔架线施工 10 人，龙须区接地施工 3 人，S4 箱变基础施工共计 10 人，其它支架立柱安装及散料 21 人，现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 