

监理日志

日期：2021 年 06 月 02 日

天气：阴

星期：三

气温：22℃～29℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对施工现场安全进行检查，已要求施工人员做好安全防护措施。 2、对龙须光伏区接地沟开挖进行检查，要求接地沟深度符合图纸设计要求。 3、对现场支架安装进行检查，发现少数支架斜梁安装不符合设计要求，已要求现场施工人员进行拆除重新安装。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及龙须光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。 4、剩余桩孔扩孔。 5、组件开始安装。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 30 人，现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 