

监理日志

日期: 2021 年 06 月 03 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 20℃~33℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视: 1、对施工现场安全进行检查, 已要求施工人员做好安全防护措施。 2、对现场桩基浇筑进行检查, 发现少数桩基倾斜较大, 桩顶不平整, 地脚螺栓偏差较大, 已要求现场施工人员进行整改到位。 3、对支架安装进行检查, 发现少数支架安装整体平整度不符合要求, 已要求现场施工人员进行重新调整。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及龙须光伏区: 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。支架安装完成 4 组。累计 23 组。 4、剩余桩孔扩孔。 5、组件开始安装, 安装完成 3 组。 二、施工机械及人员: 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 1 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 24 人, 接地焊接 3 人, 混凝土浇筑 6 人, 现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 