

监理日志

日期：2021 年 06 月 05 日

天气：多云

星期：六

气温：18℃~28℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对施工现场安全进行检查，发现个别人员未佩戴安全帽，已要求现场施工人员佩戴好。 2、对现场桩基浇筑进行检查，发现少数桩基出地面高度不够，未达到设计要求 50cm，已要求现场施工人员进行整改到位。 3、对支架安装进行检查，发现少数支架安装整体平整度不符合要求，少数立柱垂直度不符合规范要求，已要求现场施工人员进行调整。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一、龙须光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。支架安装完成 9 组。累计完成 32 组。 3、剩余桩孔扩孔。 4、组件开始安装，安装完成 1 组，累计完成 4 组。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 26 人，接地焊接 3 人，混凝土浇筑 6 人，现场管理人员 4 人。
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 