

监理日志

日期：2021 年 06 月 06 日

天气：晴

星期：日

气温: 18°C ~ 33°C

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对施工现场安全进行检查，发现个别人员高处作业未系安全带，已要求现场施工人员系好安全带才能施工。 2、对现场桩基浇筑进行检查，发现少数桩基出地面高度不够，未达到设计要求50cm，少数桩基孔洞内有泥土和雨水未清理干净，已要求现场施工人员进行整改到位。 3、对支架、组件安装进行检查，发现少数立柱垂直度不符合规范要求，已要求现场施工人员进行调整。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	施工内容及进度 一、龙须光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。支架安装完成3组。累计完成35组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑32根。 4、组件开始安装，安装完成1组，累计完成5组。 5、箱变设备开始吊运。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机1台、发电机2台、打桩机1台、铲车2辆、吊车1辆、运输车辆3辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料26人，接地焊接3人，混凝土浇筑6人，现场管理人员4人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊	
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	