

监理日志

日期：2021 年 06 月 08 日

天气：多云

星期：二

气温：22℃~31℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场桩基浇筑进行检查，发现少数桩顶不平，个别桩基垂直度偏差较大，同组桩基高度偏差较大，已发监理通知单要求施工单位安排人员进行整改到位。 2、对 S3、S4 箱变设备吊运就位进行安全旁站，已要求施工人员做好安全防护措施。 3、对现场接地沟进行检查，发现少数地方接地沟漏挖，已要求施工单位按照图纸设计要求进行开挖。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。支架安装完成 3 组。累计完成 40 组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑 46 根。 4、组件开始安装，安装完成 6 组，累计完成 14 组。 5、S3、S4 区箱变设备吊运就位。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 2 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 30 人，接地焊接 3 人，混凝土浇筑 11 人，现场管理人员 4 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 