

监理日志

日期：2021 年 06 月 09 日

天气：多云

星期：三

气温：23℃~30℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场桩基浇筑进行检查，发现少数桩孔有泥土和雨水，已要求现场施工人员进行整改到位。 2、对 S1-S3 区敷设高压电缆进行检查，已要求施工单位按照设计图纸及规范要求施工。 3、对现场接地沟进行检查，发现少数焊接处未做防腐处理，已要求现场施工人员做好防腐处理。 4、对现场支架、组件安装进行检查，发现个别支架、组件平整度不符合规范要求，已要求施工人员整改到位。 5、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料。支架安装完成 10 组。累计完成 50 组。驮龙区支架、组件安装施工，累计 45 组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑。 4、组件开始安装，安装完成 15 组，累计完成 29 组。 5、S1-S3 区域敷设高压电缆约 725 米。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 30 人，接地焊接 3 人，混凝土浇筑 11 人，电缆敷设 6 人，现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 