

监理日志

日期：2021 年 06 月 10 日

天气：多云

星期：四

气温：24℃~31℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场桩基浇筑进行检查，发现少数桩基倾斜偏差较大，已要求现场施工人员进行整改到位。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，已要求施工单位敷设过程中做好保护措施，防止电缆破损。 3、对现场组件安装进行检查，发现组件之间的缝隙出现错缝现象，已要求现场施工人员进行整改。 4、对现场 S3、S4 箱变高压电缆头制作进行旁站，要求制作符合电缆头制作指导书及规范要求。 5、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须区接地沟回填及开挖、接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 51 组。 驮龙区支架、组件安装施工，累计 50 组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑。 4、龙须区组件安装完成 13 组，累计完成 42 组。 5、S3 区-C1 塔敷设高压电缆、S3、S4 箱变制作高压电缆头。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、打桩机 1 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 30 人，接地焊接 3 人，混凝土浇筑 11 人，电缆敷设 6 人，高压电缆头制作 2 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴