

监理日志

日期: 2021 年 06 月 12 日
 天气: 多云转阵雨

星期: 六
 气温: 24℃~32℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场高压电缆敷设进行检查，发现少数地方细土填充厚度不够，已要求施工人员进行整改到位。要求施工单位高压电缆敷设符合设计、规范要求。 2、对现场交流电缆敷设进行检查，发现电缆沟碎石较多，要求施工单位进行清理干净才能回填细土。 3、对现场桩基浇筑进行检查啊，发现个别桩孔有泥土和雨水未清理，已要求施工单位进行清理。 4、对现场支架、组件安装进行检查，要求支架、组件螺母拧紧到位，平整度符合规范要求。 5、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须区接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 65 组。 驮龙区支架、组件安装施工，累计 88 组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑。 4、龙须区组件安装完成 5 组，累计完成 62 组。 5、S1 区-S2 区开挖电缆沟敷设 3*70 高压电缆、S1、S2 箱变制作高压电缆头。S1 区敷设 3*240 交流电缆共计 985 米。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 25 人，接地焊接 2 人，混凝土浇筑 5 人，电缆敷设 14 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 郭俊兴