

监理日志

日期：2021 年 06 月 13 日

天气：多云

星期：日

气温：24℃~30℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场桩基浇筑进行检查，发现个别桩孔有泥土和雨水未清理，已要求施工单位进行清理。 2、对现场支架、组件安装进行检查，要求支架、组件螺母拧紧到位，平整度符合规范要求。 3、对箱变接地焊接进行检查，要求焊缝饱满，搭接长度符合规范要求。 4、对现场箱变做电气试验进行检查，要求试验设备有合格证明文件。 5、对龙须区 1*4 电缆线敷设进行检查，要求施工符合图纸设计、规范要求。 6、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须区接地扁铁焊接施工。 2、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 81 组。 驮龙区支架、组件安装施工，累计 90 组。 3、剩余桩孔扩孔，桩基浇筑。 4、龙须区组件进行安装，累计完成 79 组。 5、龙须区 S1、S2 区域 1*4 电缆线敷设。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架立柱安装及散料 35 人，混凝土浇筑 8 人，1*4 电缆敷设 9 人。现场管理人员 4 人。 三、进场材料：现场组件进场共 8 车。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 