

监理日志

日期：2021 年 06 月 15 日

天气：多云

星期：二

气温：25℃～35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、倒送电前对箱变设备进行检查，要求施工单位检查好电缆端接、做好设备防火封堵、设备内杂物和垃圾清理干净。 2、对龙须区低压电缆线敷设进行检查，发现少数地方石子未清理干净，已要求施工人员清理电缆沟内石子，电缆铺好细土盖砖才能回填。要求电缆过路时要穿好保护套管 3、对现场支架、组件安装进行检查，发现少数支架平整度不符合要求，已要求施工人员进行及时整改。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 136 组。 2、龙须区组件进行安装，累计完成 131 组。 3、龙须区 S1、S2 区域低压电缆线敷设。 4、C1 塔高压电缆线登杆。S1-S4 箱变设备送电前检查及接地焊接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架、组件安装及散料 40 人，低压电缆敷设 9 人。C1 塔登杆作业 4 人，现场管理人员 4 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 