

监理日志

日期：2021 年 06 月 16 日

天气：多云

星期：三

气温：25℃~36℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区低压电缆线敷设进行检查，发现少数地方石子未清理干净，已要求施工人员清理电缆沟内石子，电缆铺好细土盖砖才能回填。要求电缆过路时要穿好保护套管。 2、对现场支架、组件安装进行检查，发现少数支架平整度不符合要求，已要求施工人员进行及时整改。 3、对组串支架之间的接地沟开挖进行检查，要求接地沟深度符合图纸设计。发现个别接地沟深度不符合要求，已现场要求施工人员整改。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 142 组。 2、龙须区组件进行安装，累计完成 141 组。 3、龙须区 S1、S2 区域低压电缆线敷设、电缆沟回填。 4、龙须区现场组串支架接地沟开挖、接地焊接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、吊车 1 辆、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架、组件安装及散料 40 人，低压电缆敷设 9 人。接地沟开挖及焊接 6 人，现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 