

监理日志

日期：2021 年 06 月 19 日

天气：多云转阵雨

星期：六

气温：25℃～33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场电气施工进行检查，要求 1*4 电缆线绑扎牢固、美观，逆变器支架安装螺丝拧紧、逆变器安装要平整。 2、对组串支架之间的接地沟开挖进行检查，要求施工单位开挖深度达到设计要求。 3、对现场支架基础浇筑混凝土进行检查，发现个别桩孔深度不够，已要求施工单位进行整改达到设计要求才能浇筑。 4、对现场桩基做拉拔及承载力试验进行检查，要求试验设备有合格证明文件。 5、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须及驮龙光伏区： 1、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 210 组。 2、龙须区组件进行安装，累计完成 205 组。 3、逆变器安装、1*4 电缆线敷设及端接。 4、龙须区现场组串支架接地沟开挖、接地焊接。 5、龙须区 S4 区域桩基浇筑 50 根。 6、现场桩基做拉拔、承载力试验。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架、组件安装及散料 45 人，电气 9 人。接地沟开挖及焊接 6 人，桩基浇筑 6 人，现场管理人员 4 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 