

监理日志

日期：2021 年 06 月 21 日

天气：雨

星期：一

气温：21℃~28℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场支架、组件安装进行巡视检查，要求支架、组件安装螺丝要拧紧，整体安装要平整。 2、对现场电缆桥架安装进行巡视检查，要求施工单位按照设计、规范要求安装，整体要平整、美观。 3、对现场 1*4 电缆敷设进行巡视检查，发现少数电缆线未绑扎，悬空在组件下面，现场已要求施工人员进行整改。 4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区： 1、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 250 组。 2、龙须区组件进行安装，累计完成 245 组。 3、逆变器安装、1*4 电缆线敷设及端接。 4、龙须区现场组串支架接地沟开挖、接地焊接。 5、龙须区 S4 区域桩基打孔。 6、组串连接线进行绑扎连接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 4 辆。 2、龙须区支架、组件安装及散料 45 人，电气 15 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 