

## 监理日志

日期：2021 年 06 月 23 日

天气：晴

星期：三

气温：21℃~31℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日对龙须光伏区进行巡视：</p> <p>1、对现场电缆桥架安装进行巡视检查，要求施工单位按照设计、规范要求安装，整体要平整、美观。</p> <p>2、对现场箱变底部电缆回填进行检查，要求施工单位垫好细土对电缆做好保护才能进行回填。</p> <p>3、对现场逆变器低压电缆端接进行检查，发现低压端接不符合要求，已要求施工单位安排专业人员进行施工。</p> <p>4、查看设计图纸、相关规范按要求标准、整理监理资料归档。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                     | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                                    | <p>一、龙须光伏区：</p> <p>1、龙须光伏区支架檩条及立柱安装、散料，累计完成 290 组。</p> <p>2、龙须区组件进行安装，累计完成 260 组。</p> <p>3、逆变器安装、1*4 电缆线敷设及端接。</p> <p>4、逆变器低压电缆端接。</p> <p>5、组串连接线进行绑扎连接。</p> <p>二、施工机械及人员：</p> <p>1、用于施工电焊机 1 台、发电机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 4 辆。</p> <p>2、龙须区支架、组件安装及散料 45 人，电气 15 人。现场管理人员 4 人。</p> |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                                                                          | 郭俊兴、王道芳、王磊                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人：王磊                     |                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                           |