

监理日志

日期：2021 年 07 月 03 日

天气：多云

星期：六

气温：26℃~36℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场支架、组件安装进行检查，发现少数组件安装不平整，已要求施工单位进行整改中。 2、对现场安全进行巡视检查，发现少数工人未佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴整齐。 3、对现场 1*4 电缆线敷设进行检查，发现少数电缆线敷设不规范，已要求施工人员进行整改中。 4、对现场接地焊接进行检查，发现少数接地扁铁搭接长度不够，要求施工单位整改到位。 5、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区： 1、龙须光伏区支架安装、散料，支架安装 8 组。 2、1*4 电缆线敷设及端接。逆变器低压电缆端接。 3、组件及拉杆进行安装，组件安装 8 组。 4、S4 区域桩基浇筑混凝土。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 1 台、铲车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区支架、组件施工 20 人，电气 7 人，桩基浇筑 10 人。 现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 