

监理日志

日期：2021 年 07 月 06 日

天气：阵雨

星期：二

气温：25℃~34℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路、龙须区进行巡视： 1、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、对线路 C1-C4 铁塔接地进行巡视检查，发现少数接地焊接搭接长度不够，接地沟深度不够，已要求施工单位进行整改中。 3、对龙须区箱变防火封堵进行检查，要求防火封堵要符合规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区及线路： 1、龙须区箱变进行防火封堵。 2、线路进行停电消缺整改。 3、C1 塔进行光纤熔接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 1 台、铲车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区电气 17 人，线路消缺 7 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴