

监理日志

日期：2021 年 07 月 07 日

天气：多云

星期：三

气温：25℃～34℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路、龙须区进行巡视： 1、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、对线路 A 线铁塔接地进行巡视检查，发现少数接地焊接搭接长度不够，接地沟深度不够，已要求施工单位进行整改中。 3、对龙须区支架、组件安装进行检查，发现少数组件安装不平整，已要求施工人员进行整改。 4、对龙须区 1*4 电缆线敷设进行检查，发现少数电缆敷设不符合设计、规范要求，已要求施工单位进行整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区： 1、龙须区 1*4 电缆线敷设及消缺整改。 2、组件接地线连接。 3、龙须 S4 区域支架、组件安装 16 组。 4、S4 接地环网焊接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 1 台、铲车 1 辆、运输车辆 3 辆。 2、龙须区电气 17 人，线路消缺 7 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 