

监理日志

日期：2021 年 07 月 11 日

星期：日

天气：多云

气温: 25°C ~ 36°C

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	今日对线路及驮龙、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须光伏区接地焊接施工进行检查，发现少数地方焊缝不饱满、搭接长度不符合规范要求、个别处接地沟深度不够，已发监理通知单要求施工单位进行整改。 2、对龙须区 1*4 电缆线敷设进行检查，发现少数电缆线埋深深度不符合要求，个别处电缆线未穿管保护，主要电缆线未进行槽盒敷设。已发监理通知单要求施工单位整改中。 3、对龙须区组件拉杆安装进行检查，要求螺母垫片安装符合设计要求。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙、龙须光伏区电缆线敷设及消缺整改。 2、龙须区支架接地环网焊接施工。 3、现场电气消缺整改。 4、龙须区组件拉杆安装、组件接地线连接。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 1 台、电焊机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 2 辆。 2、龙须区施工人员 24 人，驮龙、驮坑光伏区施工人员 14 人。 现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 