

监理日志

日期：2021 年 07 月 13 日

天气：多云

星期：二

气温：27℃~35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对驮坑区支架、组件安装进行检查，要求施工单位按照设计、规范要求进行施工。 2、对龙须区接地刷防腐漆进行检查，发现个别焊接处未刷防腐漆，已要求施工单位进行消缺整改。 3、对龙须光伏区 1*4 电缆线敷设进行检查，要求施工单位做好电缆穿管保护措施、绑扎牢固。发现少数地方不符合要求，已要求施工单位整改中。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮龙区电缆线敷设及消缺整改。 2、驮坑区增容部分支架安装 7 组、组件安装 2 组。 3、龙须区组件拉杆安装、接地焊接、电缆线消缺整改。 4、驮坑增容部分接地焊接施工。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 2 台、电焊机 3 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 2 辆。 2、龙须区施工人员 24 人，驮龙、驮坑光伏区施工人员 14 人。现场管理人员 4 人。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳、王磊
	记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴，