

监理日志

日期：2021 年 07 月 18 日

天气：多云

星期：_日_

气温：25℃~33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对驮坑区组件插头连接进行检查，发现少数地方组件连接线绑扎不规范，已要求施工单位进行整改到位。 2、对驮坑组件安装进行检查，发现立柱螺母未拧紧，已要求施工单位进行整改中。 3、对龙须区低压电缆沟开挖进行检查，要求电缆沟深度符合设计要求。 4、对龙须区支架之间接地沟进行检查，发现少数接地沟开挖深度不够，已要求施工单位进行整改中。 5、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮坑区增容部分组件安装 7 组、1*4 电缆线敷设。 2、龙须区组件安装 4 组、组件接地线连接、支架接地焊接、电气消缺、围栏施工。 3、驮坑增容部分接地焊接施工。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 2 台、电焊机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 2 辆。 2、龙须区施工人员 14 人，驮坑、驮坑光伏区施工人员 12 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：