

监理日志

日期：2021 年 07 月 21 日

天气：多云

星期：三

气温：25℃~35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区 S4 区域低压电缆沟开挖进行检查，发现电缆沟个别处深度不够，已要求施工单位进行整改中。 2、对龙须区 1*4 电缆线敷设进行检查，发现个别处理深未进行套管，已要求现场施工人员进行返工处理。 3、对龙须区立柱螺栓螺母紧固进行检查，发现部分螺栓螺母未紧固到位，已要求施工单位进行整改中。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮坑区增容部分 1*4 电缆线敷设、组件拉杆安装、立柱螺栓除锈做防腐处理。 2、龙须区支架接地沟回填及接地焊接、立柱螺栓紧固、相关电气消缺整改。 3、龙须 S4 区域低压电缆沟开挖。 二、施工机械及人员： 1、用于施工发电机 2 台、电焊机 2 台、铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 2 辆。 2、龙须区施工人员 14 人，驮坑、驮坑光伏区施工人员 12 人。现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴