

监理日志

日期：2021 年 07 月 22 日

天气：多云

星期：四

气温：25℃～30℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区 S4 区域低压电缆沟敷设进行检查，发现电缆沟个别处碎石较多，已要求施工单位进行整改中。 2、对龙须区电缆线敷设进行检查，发现个别处不符合设计、规范要求，已要求现场施工人员进行返工处理。 3、对龙须区 2X4 组串支架立柱螺栓紧固进行检查，发现部分螺栓螺母未紧固到位，已要求施工单位进行整改中。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、驮坑区增容部分 1*4 电缆线敷设、组件拉杆安装、立柱螺栓除锈做防腐处理。 2、龙须区支架接地沟回填、立柱螺栓紧固、防腐处理、相关电气消缺整改。 3、龙须 S4 区域低压电缆线敷设、电缆沟回填。 二、施工机械及人员： 1、用于施工铲车 2 辆、挖机 2 台、运输车辆 2 辆。 2、龙须区施工人员 14 人，驮龙、驮坑光伏区施工人员 12 人。 现场管理人员 4 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 