

监理日志

日期：2021 年 07 月 27 日

星期：二

天气：阴有小雨

气温：25℃～29℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区接地沟回填进行检查，发现个别焊接处未刷防腐漆，已要求现场施工人员进行返工处理。 2、对驮坑区增容部分低压电缆头制作进行检查，要求按规范及设计要求施工。 3、对驮坑增容部分 1*4 电缆线敷设进行检查，发现个别处电缆线敷设不符合规范要求，已现场要求施工人员进行返工处理。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、龙须区 S4 区支架立柱安装、S2 区域支架接地沟回填。 2、驮坑区增容部分 1*4 电缆线敷设、箱变低压端电缆头制作、接地扁铁刷黄绿漆。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 30 人，挖机 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 