

监理日志

日期：2021 年 07 月 29 日

天气：多云

星期：四

气温：25℃~33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对线路、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区接地沟回填进行检查，发现个别焊接处未刷防腐漆，电缆沟深度不够，已要求现场施工人员进行返工处理。 2、对线路接地消缺进行检查，要求施工单位按设计、规范要求进行了消缺整改。 3、对龙须区支架、组件进行检查，发现个别处螺栓未紧固到位，已现场要求施工人员进行消缺整改。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及光伏区： 1、龙须区 S4 区接地沟回填、S2 低压电缆沟开挖、支架及组件螺栓紧固消缺。 2、驮龙区相关消缺整改。 3、线路 C1 塔接地消缺整改。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 25 人，挖机 1 台、电焊机 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 