

## 监理日志

日期：2021 年 07 月 30 日

天气：阵雨

星期：五

气温：25℃~31℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日对龙须光伏区进行巡视：</p> <p>1、对龙须区接地沟回填进行检查，发现个别焊接处未刷防腐漆，电缆沟深度不够，已要求现场施工人员进行返工处理。</p> <p>2、对龙须区低压电缆线敷设进行检查，发现电缆线覆盖碎石较多，不符合要求，已要求施工单位进行返工处理。</p> <p>3、对龙须区支架、组件进行检查，发现个别处螺栓未紧固到位，已现场要求施工人员进行消缺整改。</p> <p>4、查看图纸、规范标准，整理资料。</p> |                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                                                                                                       |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                                     | <p>一、线路及光伏区：</p> <p>1、龙须区 S4 区接地沟回填、S2 低压电缆敷设、支架及组件螺栓紧固消缺。</p> <p>2、驮龙、驮坑区相关消缺整改。</p> <p>二、施工人员及设备</p> <p>1、现场施工人员共计 25 人，挖机 1 台、电焊机 1 台。</p> |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                                                                           | 郭俊兴、王道芳、王磊                                                                                                                                    |
| 记录人：王磊                     |                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                     |