

监理日志

日期：2021 年 08 月 02 日

天气：阴转阵雨

星期：二

气温：25℃～32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视： 1、对现场安全进行巡视检查，发现个别施工人员未佩戴安全帽，已要求施工人员佩戴整齐。 2、对龙须区 S4 区箱变低压电缆线端接进行检查，已要求施工单位按照规范要求进行施工。 3、对龙须区消缺整改进行检查，要求施工单位按照设计、规范要求整改到位。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、线路及光伏区： 1、龙须区 S4 低压电缆端接、支架接地沟回填、梯田护坡恢复。 2、驮龙、驮坑区相关消缺整改。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 20 人，挖机 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 