

监理日志

日期: 2020 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 况	1、查看驮龙光伏区支架基础混凝土浇筑 2、查看驮龙光伏区支架安装 3、驮龙光伏区支架、组件到场 4、驮龙光伏区镀锌层厚度检测 5、旁站 16 号塔基基础混凝土浇筑 6、查看升压站土方开挖	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1、驮龙光伏区支架基础混凝土浇筑 2、驮龙光伏区支架安装 3、旁站 16 号塔基基础混凝土浇筑 4、升压站土方开挖 主线: 1 号完成, 2 号完成, 4 号完成 97%岩石, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成, 16 号完成 B 线: 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 A 线: 4 号完成, 5 号完成 C 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成
其 他 事 项		
	本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。
	记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴



扫描全能王 创建