

监理日志

日期：2021 年 11 月 20 日

天气 多云。

星期 六

气 11℃~20℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 龙须光伏区已安装完成部分消缺已基本完成，检查基本满足要求，消缺人员已于今天下午暂时离场(因其余光伏区用地暂未确认)。 2 检查驮龙光伏区梯田恢复情况，检查发现个别部位不满足要求，已要求再次整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 龙须光伏区消缺施工。已安装完成部分消缺基本完成。 2 驮龙光及驮坑光伏区消缺施工。消缺今天已基本完成。 3 驮龙光伏区梯田恢复施工。 现场共有 13 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 