

监理日志

日期：2021 年 09 月 13 日

天气 全天小到中雨。

星期 一

气温：24℃～34℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因受台风灿娜影响全天小道中雨，现场无法施工。 学习相关规范和规程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	现场因雨无法消缺施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

监理日志

日期：2021 年 09 月 15 日

天气 小雨转多云。

星期 三

气温：24℃～33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因受前两天降雨影响，现场无法施工。 学习相关规范和规程，检查驮龙光伏区消缺情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	现场因雨无法消缺施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监理日志


日期：2021 年 09 月 16 日

天气 多云。

星期 四

气温：24℃~33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	学习相关规范和规程，检查驮龙光伏区消缺情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1 驮龙光伏区消缺施工。 2 龙须光伏区消缺施工。 3 站内架空线路 1-2 号塔接地线整改施工。 现场共有 6 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

监理日志

日期：2021 年 09 月 17 日

天气 多云。

星期 五

气温：24℃~35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因项目部只有一辆车并故障，无法到达项目消缺现场。 整理及扫描监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1 驮龙光伏区消缺施工。 2 龙须光伏区消缺施工。 3 站内架空线路 3-4 号塔接地线整改施工。 现场共有 6 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

监理日志

日期：2021 年 09 月 18 日

天气 多云。

星期 六

气温：24℃～32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因项目部只有一辆车子并故障，无法到达项目消缺现场。 整理及扫描监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1 驮龙光伏区消缺施工。 2 龙须光伏区消缺施工。 3 站内架空线路 3-4 号塔接地线整改施工。 现场共有 6 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监理日志

日期：2021 年 09 月 19 日

天气 多云。

星期 日

气温：24℃~32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 旁站驮坑光伏区除草施工。 2 检查驮龙光伏区消缺情况。 检查发现驮龙光伏区 1 号区域 7 号逆变器 12 号组串有一个支架基础出现稳定性较差，已现场要求消缺人员尽快进行加固处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1 驮龙光伏区消缺施工。 2 龙须光伏区消缺施工。 3 站内架空线路 3-4 号塔接地线整改施工。 4 驮坑光伏区除草施工， 现场共有 11 人，投入除草机 5 台。 郭俊兴
本日现场监理工作人员		郭俊兴、