

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 01 日 星期四 多云 17-25℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 6 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 2 台。

2、仓库厂房檩条加固打孔作业。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

按厂方要求对施工班组人员测量体温，正常，已将体温测量记录和身份信息及两台机械合格证检测证明书报至麦芽厂邵部长。

加固檩条进场，尺寸规格与图纸设计相符。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

今日完成 44 根打孔作业，累计完成 226 根，完成 19.15%。

加固檩条安装完成 54 根，累计完成 54 根，完成 4.58%。

预计能完成计划的 10 月 5 日完成 A 区加固工作。



