

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 02 日 星期五 小雨 19-21℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 6 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 2 台。

2、仓库厂房檩条加固安装作业。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

按厂方要求对施工班组人员测量体温，正常，已将体温测量记录和身份信息报至麦芽厂邵部长。

旁站仓库大棚加固施工作业。今天天气下雨，仓库内光线较暗，影响安装速度。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业累计完成 226 根，完成 19.15%。

加固檩条安装完成 70 根，累计完成 124 根，完成 10.51%。

预计能完成计划的 10 月 5 日完成 A 区加固工作。

