

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 08 日 星期四 多云 15-21℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 8 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 3 台。

2、仓库厂房檩条加固安装作业。屋面支架墩基础浇筑。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。旁站仓库大棚加固施工作业。

屋面围栏材料部分镀锌层不符合要求，已发通知单要求处理，施工单位正在处理。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业完成 90 根，累计完成 617 根，完成 52.29%。

加固檩条安装完成 90 根，累计完成 593 根，完成 50.25%。

屋面混凝土墩基础前后墩各 97 个：

前墩浇筑完成 21 个，累计完成 83 个，完成 86%。

后墩浇筑完成 20 个，累计完成 97 个，完成 100%。

屋面围栏材料加工。

